

Tareas críticas el jue 30/08/12
ESTUDIO DE VIABILIDAD APARCAMIENTO DE LA JUSTICIA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos
3	Preparación de terrenos	15 días	mar 16/10/12	lun 05/11/12		
	<i>Identificador</i> <i>Nombre de la sucesora</i> <i>Tipo</i> <i>Posposición</i>					
	9 Cimentación FC 0 días					
4	limpieza inicial	1 día	mar 16/10/12	mar 16/10/12		Camión de tierras[2];gestión de residuos /
	<i>Identificador</i> <i>Nombre de la sucesora</i> <i>Tipo</i> <i>Posposición</i>					
	5 Catas del terreno FC 0 días					
5	Catas del terreno	1 día	mié 17/10/12	mié 17/10/12	4	equipo de catas de terreno
	<i>Identificador</i> <i>Nombre de la sucesora</i> <i>Tipo</i> <i>Posposición</i>					
	6 Replanteo de terrenos FC 0 días					
6	Replanteo de terrenos	1 día	jue 18/10/12	jue 18/10/12	5	ayudante topógrafo;topógrafo;oficial
	<i>Identificador</i> <i>Nombre de la sucesora</i> <i>Tipo</i> <i>Posposición</i>					
	7 Relleno y compactación de tierras FC 0 días					
7	Relleno y compactación de tierras	9 días	vie 19/10/12	mié 31/10/12	6	Camión de tierras[10];peón[200%];oficial;n
	<i>Identificador</i> <i>Nombre de la sucesora</i> <i>Tipo</i> <i>Posposición</i>					
	8 Apertura de zanjas cimentación FC 0 días					
8	Apertura de zanjas cimentación	3 días	jue 01/11/12	lun 05/11/12	7	retroexcavadora;Camión de tierras[5];peór
	<i>Identificador</i> <i>Nombre de la sucesora</i> <i>Tipo</i> <i>Posposición</i>					
	10 Encamisado de zanjas FC 0 días					
	12 Canalizaciones / desagües FC 0 días					
9	Cimentación	25 días	mar 06/11/12	lun 10/12/12	3	
	<i>Identificador</i> <i>Nombre de la sucesora</i> <i>Tipo</i> <i>Posposición</i>					
	15 Estructuras FC 0 días					
10	Encamisado de zanjas	5 días	mar 06/11/12	lun 12/11/12	8	oficial;peón[500%];gestión de residuos / es
	<i>Identificador</i> <i>Nombre de la sucesora</i> <i>Tipo</i> <i>Posposición</i>					
	11 Colocación ferralla FC 0 días					
	12 Canalizaciones / desagües FC 0 días					
11	Colocación ferralla	4 días	mar 13/11/12	vie 16/11/12	10	ferrallista[400%];ferralla[1]
	<i>Identificador</i> <i>Nombre de la sucesora</i> <i>Tipo</i> <i>Posposición</i>					
	13 Cimentación FC 0 días					
	14 Solera de hormigón FC 0 días					
13	Cimentación	7 días	lun 19/11/12	mar 27/11/12	11	hormigonera[7];peón[500%];oficial;gestión
	<i>Identificador</i> <i>Nombre de la sucesora</i> <i>Tipo</i> <i>Posposición</i>					
	14 Solera de hormigón FC 0 días					
14	Solera de hormigón	9 días	mié 28/11/12	lun 10/12/12	11;13	hormigonera[27];oficial;peón[500%]
	<i>Identificador</i> <i>Nombre de la sucesora</i> <i>Tipo</i> <i>Posposición</i>					
	16 Muro perimetral FC 0 días					
	19 Fratasado de la solera FC 0 días					
19	Fratasado de la solera	3 días	mar 11/12/12	jue 13/12/12	14	equipo fratasado
	<i>Identificador</i> <i>Nombre de la sucesora</i> <i>Tipo</i> <i>Posposición</i>					
	20 colocación del generador de emergencia FC 0 días					

Tareas críticas el jue 30/08/12
ESTUDIO DE VIABILIDAD APARCAMIENTO DE LA JUSTICIA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece:	Nombres de los recursos
"Fratasado de la solera" (continuación)						
21	<i>Identificador</i>	<i>Nombre de la sucesora</i>	<i>Tipo</i>	<i>Posposición</i>		
	21	Marquesinas	FC	0 días		
	27	equipos contra incendios	FC	0 días		
	Marquesinas	15 días	vie 14/12/12	jue 03/01/13	19	equipo colocación de marquesinas;marque
	<i>Identificador</i>	<i>Nombre de la sucesora</i>	<i>Tipo</i>	<i>Posposición</i>		
25	24	Instalación luminarias y conexión al cuadro	FC	0 días		
	25	Pintura suelo y marquesinas	FC	0 días		
	Pintura suelo y marquesinas	7 días	vie 04/01/13	lun 14/01/13	21	equipo de pintores
26	<i>Identificador</i>	<i>Nombre de la sucesora</i>	<i>Tipo</i>	<i>Posposición</i>		
	26	pintura de fachada e interior	FC	0 días		
	pintura de fachada e interior	5 días	mar 15/01/13	lun 21/01/13	25	equipo de pintores
27	<i>Identificador</i>	<i>Nombre de la sucesora</i>	<i>Tipo</i>	<i>Posposición</i>		
	27	equipos contra incendios	FC	0 días		
	equipos contra incendios	1 día	mar 22/01/13	mar 22/01/13	19;26	equipo colocación sistema contra incendio